

4	下水道局	3つのクイックプランの推進（新・再構築クイックプラン） ( <a href="http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/inf0191.htm">http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/inf0191.htm</a> )
事業概要	<p>良好な下水道サービスを維持するため、施設の老朽化対策に併せて、能力不足などにも対応する再構築事業を計画的に実施している。</p> <p>平成16年度には道路陥没や臭気問題などが顕在化している地区や施設を重点化し、「新・再構築クイックプラン」（計画期間 平成16年～20年）を策定し、事業を実施している。</p>	
これまでの経過	<p>平成19年度末（計画：4年目）までの実績</p> <p>1 道路陥没対策 （1）枝線管きよの再構築（計画303ha） （道路陥没実績と管きよの老朽度から、枝線管きよの再構築を重点化する地区を選定した。） ・港区三田、台東区浅草地区などで実施し、累計287haが完了している。 （2）取付管対策（計画276ha） （下水道幹線等の基幹施設の整備が進まないために再構築が実施できない道路陥没多発地区から取付管対策を重点化する地区を選定した。） ・中央区銀座、墨田区八広地区などで事業を実施し、累計231haが完了している。</p> <p>2 臭気対策（計画13か所） （住宅系の土地利用が多い地区にあるポンプ所などで臭気対策を実施する。） ・西小松川ポンプ所などで実施し、累計13か所が完了している。</p> <p>3 震災対策（計画380か所） （避難所など震災時にトイレ機能の確保が必要な施設で、管きよの耐震化事業を実施する。） ・江東区、荒川区などで実施し、累計400か所が完了している。</p>	
現在の進行状況	<p>平成20年度（計画：5年目）の進行状況は下記のとおりである。</p> <p>1 道路陥没対策 （1）枝線管きよの再構築（計画303ha） ・新宿区愛住町地区などで12ha実施し、累計299ha完了した。 （2）取付管対策（計画276ha） ・中央区銀座、墨田区八広地区などで32ha実施し、累計263ha完了した。</p> <p>2 臭気対策（計画13か所） ・累計13箇所が完了している。</p> <p>3 震災対策（計画380か所） ・累計468か所が完了している。</p>	
今後の見通し	<p>平成21年度の予定は下記のとおりである。残事業については、平成21年度に完了する予定である。</p> <p>1 道路陥没対策 （1）枝線管きよの再構築（計画303ha） ・残り4haを実施し、計画303haが完了する予定である。 （2）取付管対策（計画276ha） ・残り13haを実施し、計画276haが完了する予定である。</p> <p>2 臭気対策（計画13か所） ・累計13か所が完了している。</p> <p>3 震災対策（計画380か所） ・管きよの耐震化事業を継続して実施する。</p> <p>クイックプランとしての事業は完了するが、今後も各対策を継続して実施する。</p>	
問い合わせ先	下水道局 計画調整部 事業調整課	電話 03-5320-6597