

6	下水道局	3つのクイックプランの推進（新・雨水整備クイックプラン） (http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/inf0191.htm)
事業概要	<p>都市化の進展に伴う雨水流出量の増大に対応する浸水対策を計画的に実施してきた。</p> <p>また、浸水被害を繰り返し受けている地域の被害の軽減を図るため、平成11年度に「雨水整備クイックプラン」（計画期間 平成11年～20年度）を策定し、地域を重点化して緊急的な対応を進めてきた。</p> <p>平成15年度末で前期5か年が終了したことを契機に、平成16年度にこれを改定・充実し、「新・雨水整備クイックプラン」とした。（計画期間 平成16年～20年度）新クイックプランは、これまでの整備方針や当初計画の後期5か年の事業を引き継ぐとともに、新たに浸水被害を受けている地区を追加した。</p>	
これまでの経過	<p>平成19年度末（計画：4年目）までの実績</p> <ol style="list-style-type: none"> 重点地区（計画30地区） （過去に大雨による大規模な浸水被害が出た地域における、貯留管の設置、管きょ能力の向上など） ・累計17地区が完了している。 小規模対応箇所（計画67か所） （過去に大雨による小規模な浸水被害が出た箇所における、重点的管きょ清掃、マンホール蓋の取り替え、管きょ改良工事など） ・整備継続中1箇所に66箇所を新たに追加し、67箇所とした。平成19年度は4箇所が完了し、累計67箇所が完了している。 地下街等対策地区（東京駅・池袋駅・渋谷駅・新宿駅） （大規模地下街の周辺を対象として、貯留管等を整備） ・新宿、渋谷地区が完了している。 ポンプ対策地区（計画8地区） （雨水の流入に先立って運転を開始できる先行待機型ポンプの設置など） ・整備継続中1地区と未着手5地区に2地区を新たに追加した。平成19年度は東小松川、西小松川ポンプ所の2地区が完了し、累計5地区が完了している。 	
現在の進行状況	<p>平成20年度（計画：5年目）の進行状況は下記のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 重点地区（計画30地区） ・13地区で実施、4地区が完了し、累計21地区が完了した。 小規模対応箇所（計画67か所） ・計画67か所が完了している。 地下街等対策地区（東京駅・池袋駅・渋谷駅・新宿駅） ・池袋駅周辺地区が完了した。 ポンプ対策地区（計画8地区） ・梅田、業平橋の2ポンプ所で実施し、累計7地区が完了した。 	
今後の見通し	<p>平成21年度の予定は下記のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 重点地区（計画30地区） ・残り9地区で継続実施し、計画30地区の完了する予定である。 小規模対応箇所（計画67か所） ・計画67か所が完了している。 地下街等対策地区（東京駅・池袋駅・渋谷駅・新宿駅） ・東京駅周辺地区を継続実施し、計画4地区が完了する予定である。 ポンプ対策地区（計画8地区） ・残り1地区の越中島ポンプ所が完了する予定である。 <p>クイックプランとしての事業は完了するが、今後も各対策を継続して実施する。</p>	
問い合わせ先	下水道局 計画調整部 事業調整課	電話 03-5320-6597